



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

จัดทำโดย

คณะกรรมการรายงานติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมสุขุมชนเข้มแข็งและเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอด พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พย.-ธค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			กพ-มีค.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห าความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคล ในครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการมีส่วนร่วมการจัดบริการ สาธารณะขององค์การบริหารส่วน ตำบลบักไดและศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธค.๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว (การ ประกอบอาชีพ)	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มค. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบ อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มค.กพ. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๖ โครงการ		๗๔๕,๐๐๐								

๑.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน พึ่งตนเองตำบลบักได	๑๕๐,๐๐๐			✓			พย.-ธค ๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐								

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	๓๘,๗๖๒	๑,๒๓๘	✓			มค.-มีค ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธค ๖๖ - มค. ๖๗, เมย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๒โครงการ		๙๐,๐๐๐								

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	เงินสำรองจ่าย	๕๐๐,๐๐๐	๒๗๔,๑๖๖	๒๕๒,๘๓๔	✓			ตค. ๖๖ - กย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐								

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร การวางแผนลงทุน การพาณิชย์และการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

๒.๑กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์

(๑)แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานส่งเสริมการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มีนาคม ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พย.๖๖ - กย ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐๐	✓			มค.๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ		๑๔๐,๐๐๐								

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปศุสัตว์และการประมง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			กพ. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐								

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการตลาดและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง พุทธรักษ์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค.-กค ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๒	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวปราสาทตาควาย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			เมย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๓	โครงการขอรับเงิน อุดหนุน งบประมาณ จากองค์กรปกครอง ส่วนถิ่นเพื่อดำเนิน กิจกรรมวันช้างไทย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			เมย.๖๗	กองการศึกษา ฯ	
รวม ๓ โครงการ		๒๗๐,๐๐๐								

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การพัฒนาสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

๓.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและป้ายประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐานทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ - กย ๖๗	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน ลง ลูกกรังบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านไทย สันติสุข หมู่ที่ ๑๖	๒๘๖,๑๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๗,๑๐๐	✓			มค-มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ถนนดิน ลงหินคลุกภายในบ้าน ไทย นิยม หมู่ที่ ๑๗	๒๖๓,๗๐๐	๒๖๓,๗๐๐	๐.๐๐	✓			มค-มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุกภายในบ้าน พนม ดงรัก หมู่ ที่ ๑๘	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			มค-มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ อาคาร ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ - กย ๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสกอรี หมู่ที่๑๒	๔๙๙,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	✓			มค-มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์ ภายใน หมู่บ้านบุอำเปาว์ หมู่ที่ ๔	๒๙๗,๘๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๒๐,๘๐๐	✓			มค-มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพักภายในหมู่บ้าน รูน หมู่ที่ ๑	๖๓,๐๐๐	๖๒,๐๐๐ (โอนลด)	๑,๐๐๐			✓	มค-มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบุอำ เปาว์ หมู่ที่ ๔	๑๑๕,๗๐๐ (เงินสะสม)	๑๑๕,๗๐๐	๐.๐๐	✓			พย ๖๖- มีค. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกสูง หมู่ ที่ ๘	๒๐๘,๖๐๐ (เงินสะสม)	๒๐๘,๖๐๐	๐.๐๐	✓			พย ๖๖- มีค. ๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้านสกอร์ หมู่ที่ ๑๒	๒๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๘๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พย ๖๖- มีค. ๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลง ลูก้างภายในหมู่บ้านไทยสันติสุข หมู่ที่ ๑๖	๑๖๗,๘๐๐ (เงินสะสม)	๑๖๗,๘๐๐	๐.๐๐	✓			พย ๖๖- มีค. ๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ดินลงลูก้าง รอบสระ น้ำภายในหมู่บ้านหัว อ่าง หมู่ที่ ๕	๔๒๑,๕๐๐ (เงินสะสม)	๔๒๑,๕๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. - ธค. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ดินลงลูก้าง ภายใน หมู่บ้านอำปิล หมู่ที่ ๖	๑๗๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๗๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. - ธค. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ดินลงลูก้าง ภายใน หมู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๘	๑๒๒,๕๐๐ (เงินสะสม)	๑๒๒,๕๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. - ธค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ดินลงลูกรัง ภายใน หมู่บ้านพนมดงรัก หมู่ที่ ๑๘	๑๒๖,๖๐๐ (เงินสะสม)	๑๒๖,๖๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. - ธค. ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน ลง ลูกรังสายทางบ้าน ไทยนิยม หมู่ ที่ ๑๗ ถึงบ้านเขาไต่ะ หมู่ที่ ๑๙	๓๑๑,๕๐๐ (เงินสะสม)	๓๑๑,๕๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. - ธค. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน ลง ลูกรังสายทางบ้านรุน หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ ๒	๓๐๓,๑๐๐ (เงินสะสม)	๓๐๓,๑๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. - ธค. ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน ลง ลูกรังสายทางบ้าน โพธิ์ทอง หมู่ ที่ ๗ ถึงบ้านไทยสันติสุข หมู่ ที่ ๑๗	๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. - ธค. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านท่า สว่าง หมู่ที่ ๒	๑๙๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๙๓,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค - พย. ๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ คสล. สายทางบ้านรุน หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านดอนน้ำตาลหมู่ที่ ๓	๔๔๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๔๓,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค - พย. ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ภายในหมู่บ้าน อูโลก หมู่ที่ ๑๑	๒๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม๒)	๒๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค - ธค.๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านดอนน้ำตาลหมู่ที่ ๓	๑๔๔,๒๐๐ (เงินสะสม ๒)	๑๔๔,๒๐๐	๐.๐๐	✓			ตค - ธค.๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ ๕	๓๗๑,๕๐๐ (เงินสะสม ๒)	๓๗๑,๕๐๐	๐.๐๐	✓			ตค - ธค.๖๖	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโคกสูง (อ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ ๘	๓๗๒,๓๐๐ (เงินสะสม ๒)	๓๗๒,๓๐๐	๐.๐๐	✓			ตค - ธค.๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๑๕	๓๐๐,๖๐๐ (เงินสะสม๒)	๓๐๐,๖๐๐	๐.๐๐	✓			ตค - ธค.๖๖	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบุอำ เปาว์ หมู่ที่ ๔	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม๒)	๔๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค - ธค.๖๖	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่ ๓	๔๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม๒)	๔๘๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค - ธค.๖๖	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านรุน หมู่ที่ ๑	๑๘๗,๙๐๐ (ทุนสำรอง)	๑๘๗,๙๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ - กพ. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอำปิล หมู่ที่ ๒๐ ถึงบ้านโคกสูงหมู่ที่ ๘	๒๒๔,๓๐๐ (ทุนสำรอง)	๒๒๔,๓๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ – กพ. ๖๗	กองช่าง	
๓๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุกพร้อมก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมภายใน บ้านรุน หมู่ที่ ๑๓๕๓,๓๐๐ (ทุนสำรอง)	๓๕๓,๐๐๐ (ทุนสำรอง)	๓๕๓,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ – กพ. ๖๗	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมภายใน หมู่บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๔,๐๐๐ (ทุนสำรอง)	๔๙๔,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ – กพ. ๖๗	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านอำปิล หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐ (ทุนสำรอง)	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ – กพ. ๖๗	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักภายในหมู่บ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่ ๓	๔๙๘,๐๐๐ (ทุนสำรอง)	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ – กพ. ๖๗	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักภายในหมู่บ้านบุอำเปาว์ หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐ (ทุนสำรอง)	๔๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ – กพ. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ และซ่อมแซมถนนดินลง ลูกวังสาย ทางบ้านบุอำ เปาว์ หมู่ที่ ๔ ถึงบ้าน ไทยสันติสุข หมู่ที่ ๑๖	๔๙๗,๐๐๐ (ทุนสำรอง)	๔๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ – กพ. ๖๗	กองช่าง	
๓๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน ลง ลูกวังบ้านหนองตาเลิบ หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านไทยสันติสุข หมู่ที่ ๑๖	๔๘๒,๐๐๐ (ทุนสำรอง)	๔๘๒,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ – กพ. ๖๗	กองช่าง	
๓๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน ลง ลูกวังภายในหมู่บ้านบุ อำเปาว์ หมู่ที่ ๔	๒๙๑,๖๐๐ (ทุนสำรอง)	๒๙๑,๖๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ – กพ. ๖๗	กองช่าง	
๓๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกวังภายในหมู่บ้าน ไทยสันติสุข หมู่ที่ ๑๖	๔๔๗,๗๐๐ (ทุนสำรอง)	๔๔๗,๗๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ – กพ. ๖๗	กองช่าง	
รวม ๓๙ โครงการ		๑๑,๖๘๖,๐๐๐								

๓.๒ กลยุทธ์ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ได้มาตรฐานทั่วถึง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนกิจการไฟฟ้า ให้แก่ สำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพนมดงรัก	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ - กย.๖๗	กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ		๔๐๐,๐๐๐								

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สูง ๖ เมตร แบบ โซล่าเซลล์ภายใน หมู่บ้านหนองแรด หมู่ที่๙	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. ๖๖ - ธค ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง สูง ๖ เมตร แบบโซล่าเซลล์ภายใน หมู่บ้านโนนยางกุด หมู่ที่ ๑๐	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. ๖๖ - ธค ๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สูง ๖ เมตร แบบ โซล่าเซลล์ภายใน หมู่บ้านนาพูน หมู่ที่ ๑๓	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. ๖๖ - ธค ๖๖	กองช่าง	
รวม ๓ โครงการ		๑,๔๙๑,๐๐๐								

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

๔.๑ กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่ ๓	๔๘๙,๗๐๐ (ทุนสำรอง)	๔๘๙,๗๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. ๖๖ - ธค ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการขุดลอกสระน้ำและกำจัดวัชพืชสระน้ำบ้านหัวอ่าง หมู่ที่ ๕	๔๗๙,๘๐๐ (ทุนสำรอง)	๔๗๙,๘๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. ๖๖ - ธค ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการขุดลอกสระน้ำภายในบ้านนาพูน หมู่ที่	๓๑๖,๐๐๐ (ทุนสำรอง)	๓๑๖,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. ๖๖ - ธค ๖๖	กองช่าง	
รวม ๓ โครงการ		๑,๒๘๕,๕๐๐								

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๘๐	๕๒๐	✓			มค.-พค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาระบบบริหาร การแพทย์ ฉุกเฉิน ก่อนนำส่ง โรงพยาบาล(หน่วยกู้ชีพ)	๓๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐ (โอนลด)	๑๖,๐๐๐	✓			มีค.เมย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และ สนับสนุนให้ชุมชนจัดการขยะที่ต้น ทาง	๔๐,๐๐๐	๒๖,๔๐๐	๑๓,๖๐๐	✓			ตค.๖๖ - กย๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐.๐๐			✓	มค.- มิย. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด สุรินทร์สำหรับโครงการขอรับการ อุดหนุนงบประมาณเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธค.๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี บ้าน เขาไต่ หมูที่ ๑๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๗	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านโคกสูง หมู ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๘	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๙	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้านท่าสว่าง หมูที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๐	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี บ้าน ไทยนิยม หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านไทยสันติ สุข หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๒	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านนาพูน หมู่ ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๓	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
	เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านโนนยาง กุด หมู่ที่ ๑๐									
๑๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านบุอำเปาว์ หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านพนมดง รัก หมู่ที่ ๑๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้าน โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๗	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๘	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณะ อัครราชกุมารี บ้าน สกอร์ หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๙	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณะ อัครราชกุมารี บ้านหนอง ตาเลิบ หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๒๐	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย ลักษณะอัครราชกุมารี บ้านหนอง แรด หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๒๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๒๒	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๒๓	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านอำปิล หมู่ ที่ ๒๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๒๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
	เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านอำปิล หมู่ ที่ ๖									
๒๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขสำหรับโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีบ้านอุโลก หมู่ ที่๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
๒๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พค. กค.๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๒๖ โครงการ		๑,๔๗๘,๐๐๐								

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยผู้สูงอายุ	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๕๗,๓๐๐	๙๔๒,๗๐๐	✓			ตค. ๖๖ - กย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยความพิการ	๕,๔๘๘,๗๙๐	๕,๑๕๒,๐๐๐	๓๓๖,๗๙๐	✓			ตค. ๖๖ - กย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๒๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			ตค. ๖๖ - กย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ		๒๑,๗๑๖,๗๙๐								

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบระบบกองทุน หลักประกัน สุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การ บริหาร ส่วนตำบลบักได	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธค.๖๖	อบต.บักได	
๒	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล บักได	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธค. ๖๖ - สค. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	เงินอุดหนุนให้กาชาดจังหวัดสุรินทร์ สำหรับโครงการขอรับเงินอุดหนุน ในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและ ผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พย.-ธค. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ		๓๙๖,๓๐๐								

๖. ยุทธศาสตร์การศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

๖.๑กลยุทธพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑)แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มค ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขต ตำบลบักได	๒,๐๑๘,๘๗๐	๑,๙๒๔,๖๖๐	๙๔,๒๑๐	✓			ตค.๖๖ - กย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒,๗๐๗,๗๘๐	๒,๗๐๗,๗๘๐	๐.๐๐	✓			ตค.๖๖ - กย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนนิคมสร้าง ตนเองปรางสาท ๔	๕๙๘,๔๐๐	๕๘๐,๘๐๐	๑๗,๖๐๐	✓			พย.๖๖ - กย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนไทยสันติสุข	๔๑๐,๔๐๐	๔๒๓,๑๙๘ (โอนเพิ่ม ๑๓,๐๐๐)	๒๐๒	✓			พย.๖๖ - กย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านรุน	๑,๘๑๒,๘๐๐	๑,๗๔๕,๗๐๐ (โอนลด ๑๓,๐๐๐)	๕๔,๑๐๐	✓			พย.๖๖ - กย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านอำปอ	๙๒๔,๐๐๐	๘๘๖,๘๖๑	๓๗,๑๓๙	✓			พย.๖๖ - กย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านอุโลก	๑,๑๓๙,๖๐๐	๑,๐๘๗,๙๐๐	๕๑,๗๐๐	✓			พย.๖๖ - กย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้านไทยสันติสุขเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐.๐๐			✓	มค - มีค ๖๗	กองการศึกษาฯ และกองช่าง	
รวม ๙ โครงการ		๑๐,๒๑๑,๘๕๐								

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

๗.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม ทะนุบำรุงด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมสืบสาน ประเพณี แซนโฎนตา	๕๐,๐๐๐	๓๕,๔๕๐ (โอนลด ๑๔,๕๕๐)	๐.๐๐	✓			กย.๖๗	อบต.บักได	
๒	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัน สงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐.๐๐			✓	เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการแท่นเทียบเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐.๐๐			✓	มีย. - กค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
รวม ๓ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐								

๗.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลบักไดด้านภัยยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๓๗๗,๘๒๘ (โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐)	๒,๑๗๒	✓			กพ - มีค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๒	โครงการจัดงานกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐			✓	ธค. ๖๖	กองการศึกษา ฯ	
๓	โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬา “บักไดคัพ”	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐ (โอนลด)	๐.๐๐			✓	พค.๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๔	โครงการอบรมส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและ การออกกำลังกาย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มค.กพ ๖๗	กองการศึกษา ฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนาม กีฬาองค์การบริหารส่วน ตำบลบัก ได	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๙๐๐ (โอนลด)	๑,๑๐๐			✓	พย. ๖๖ -กพ. ๖๗	กอง การศึกษาฯ, กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาลาน กีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหาร ส่วนตำบลบักได	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			✓	ธค. ๖๖ -มี.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ, กองช่าง	
รวม ๖ โครงการ		๓,๒๖๕,๐๐๐								

๘. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ กลยุทธ์บำบัดฟื้นฟู ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าและ ฟื้นฟูต้นน้ำ ตามแนวพระราชเสาวนีย์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สค.๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐							

๘.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการ ผลิต การบริการ การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๕๐	๑๒,๕๕๐	✓			มค.กพ ๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐								

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการประชาชนสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

๙.๑ กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐)	๐.๐๐	✓			มีค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดบริการเชิงรุก อบต.เคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	๑๐๕,๗๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐)	๐.๐๐	✓			มค.-มิย.๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
			โอนลด ๓๐,๐๐๐)							
๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐.๐๐			✓	มค-กพ. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มี.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๘๒,๒๕๐ โอนลด ๑๗,๗๕๐	๐.๐๐	✓			ตค ๖๖ -กย ๖๗	กองคลัง	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มี.ค. - มี.ย. ๖๗	กองคลัง	
๗	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้กฎหมายการบริหารงาน การเงินและการบริหารงานพัสดุของ องค์กร	๔๐,๐๐๐	๓๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓			มี.ค. ๖๗	กองคลัง	
๘	อุดหนุนให้ที่ทำการ ปกครองอำเภอ พนมดงรักสำหรับโครงการ ขอรับ เงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ตค. พย ๖๖	สำนักปลัด	
รวม ๘ โครงการ		๒๙๕,๐๐๐								

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๓ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ด้านการพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันห้วงงบประมาณและแผนการดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

